

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя Агентства
главного государственного
жилищного инспектора
Ульяновской области


Д.В.Суранов
« 26 » июня 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

технической комиссии по рассмотрению аварийной ситуации на объекте капитального строительства «Завод Ульяновского филиала ООО «БоллПэкеджинг Наро-Фоминск» по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район

29.05.2023 в адрес Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области (далее – Агентство) поступило извещение о возникновении аварийной ситуации при строительстве объекта капитального строительства «Завод Ульяновского филиала ООО «БоллПэкеджинг Наро-Фоминск» (далее-объект) по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район. Распоряжением от 01.06.2023 №26-р «О создании технической комиссии» Агентством создана техническая комиссия по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

В ходе рассмотрения технической комиссией установлено следующее. Строительство объекта капитального строительства «Завод Ульяновского филиала ООО «БоллПэкеджинг Наро-Фоминск», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район осуществляется в соответствии с проектной документацией разработанной ООО ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ГПП-1» (далее - ООО ИЦ «ГПП-1»), шифр ВЛГП-2801, получившей положительное заключение ООО «ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ», на основании разрешения на строительство от 16.02.2022 №73-73-015-2022 (ранее выданное разрешение на строительство от 17.09.2021 № 73-73-159-2021, застройщик ООО «БоллБевериджПэкеджинг Наро-Фоминск») выданного Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, срок действия до 16.08.2024 (застройщик ООО «Арнест Упаковочные Решения Наро-Фоминск»).

Согласно разрешению на строительство застройщиком на объекте

является ООО «Арнест Ушаковичные Решения Наро-Фоминск».

Техническим заказчиком на объекте является ООО ИЦ

«ГПП-1» на основании договора возмездного оказания услуг от

15.12.2022 № АГРП-1512.

Литом, осуществляющим строительство, является ООО «СМУ

Московия», в лице обособленного подразделения СТРОИТЕЛЬНАЯ

ПЛОШАДКА УЛЬЯНОВСК, согласно договору строительного подряда

между ООО «Арнест Ушаковичные Решения Наро-Фоминск» (Заказчик)

и ООО «СМУ Московия» (подрядная организация) от 16.12.2022

№ АУР-МОС-1612 (увеличение о поставке на учет от 15.09.2021

№618690274).

ООО Компания «Капитал Плюс» является субподрядчиком на

основании договора подряда № 2 от 24.04.2023г.

Согласно поступившему извещению о возникновении аварийной

ситуации 26.05.2023 около 22-00 часов после окончания заливки

путей перекрытия бетоном на отм. + 4,800 в осях А-В/3/51-6/2

работники производили уборку инструмента и закрывали пути

политической шпикой (ожидается ложь). В процессе работы

Яковлев Сергей Владимирович (1984 года рождения) осуществил

технологическое отверстие в шпике пола размером 800x800 (для

устройства вентиляционного прохода) и упал вниз на бетонную

поверхность, получив травму.

Работы по заливке путей перекрытия бетоном на отм. + 4,800 в

осях А-В/3/51-6/2 на плане участка проводились силами ООО

Компания «Капитал Плюс». Согласно журналу регистрации ввального

инструмента по охране труда (л. 11) Яковлев Сергей Владимирович

является работником этой подрядной организации, иных документов не

представлено.

В соответствии с Проектом организации строительства, шифр

Б/ПП-2801-ПОС л.18, л.25: все строительные-монтажные работы

должны выполняться в стротом соответствии с главами

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,

при производстве строительных работ должны выполняться

правила техники безопасности и производственной санитарии,

предусмотренные ГОСТ ССБТ, СНиП 12-03-2001 ч.1 и 12-04-2002 ч.2

«Безопасность труда в строительстве».

Согласно п. 6.2.16 СНиП 12-03-2001 ч.1 «Безопасность труда в

строительстве», рабочие места и проходы к ним, расположенные на

перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее

2 м от граничной перила по высоте, должны быть ограждены

защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более

2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям

государственных стандартов. Согласно СНиП 12-04-2002 ч.2

«Безопасность труда в строительстве», опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру, все отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты, при необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой.

В соответствии с Проектом организации строительства, шифр БЛГП-2801-ПОС л. 20: работы по бетонированию монолитных стен, колонн, плит перекрытия выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции», с проектом производства работ и согласно конструктивных решений данного проекта.

Пунктом 4.1 раздела 4 ППР № 06-2023/ППР предусмотрено, что работы по устройству сборно-монолитного перекрытия типового этажа производятся с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», а также СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти первичный инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под расписку) с технологической картой и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске. Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (каска, рукавицы, очки защитные, пояса предохранительные) и обязаны пользоваться ими.

В соответствии с ППР № 06-2023/ППР п.4.8 «при производстве работ на высоте рабочая площадка должна быть ограждена инвентарными ограждениями высотой не менее 1,2 м с отбойной доской по низу ограждения высотой 10 см.

Согласно п. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, выполнение требований безопасности труда, в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

В соответствии с положением постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», строительный контроль, осуществляемый

подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрывааемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

В ходе рассмотрения технической комиссией выявлены нарушения обязательных требований, а именно: со стороны лица, осуществляющего строительство ООО «СМУ Московия» не обеспечено надлежащее осуществление строительного контроля выразившееся в нарушении требований проектной документации шифр БЛГП-2801-ПОС, л.18, л.25, а также ППР № 06-2023/ППР ш. 4.1, 4.8 так:

1) Отверстие в рабочем полу опалубки (вентиляционная шахта) не было закрыто. Допуск рабочих при производстве работ производится при наличии удостоверения на право производства конкретного вида работ (не был представлен). Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под расписку) с технологической картой и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске (не был представлен);

2) Проемы не были ограждены по периметру страховочным или сигнальным ограждением;

3) При выполнении работ на высоте, работы велись при отсутствии предохранительных поясов и страховочных канатов;

4) При производстве на высоте рабочая площадка не имела отбойную доску по низу ограждения высотой 10 см.

Вышеуказанные нарушения привели к возникновению аварийной ситуации при строительстве объекта капитального строительства

«Завод Ульяновского филиала ООО «БоллПэкеджинг Наро-Фоминск» по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, что повлекло причинение вреда здоровью Яковлеву С.В. Указанные в акте от 19.06.2023 №167 нарушения в отношении ООО «СМУ Московия», подтверждены результатами внепланового рейдового осмотра.

Представителями ООО ИЦ «ГПП-1» и ООО «СМУ Московия» были даны объяснения по факту аварийной ситуации.

В своих пояснениях главный специалист службы технического заказчика ООО ИЦ «ГПП-1» Артамонов В.А. пояснил, несчастный случай произошел 26.05.2023 около 22-00 часов. Работники бригады, в составе которой был монтажник Яковлев Сергей Владимирович (1984 г.р) после окончания заливки плиты перекрытия бетоном на отм. + 4,800 в осях А-В/3/51-6/2 производили уборку инструмента и закрывали плиту полиэтиленовой пленкой (ожидался дождь). В процессе работы Яковлев С.В. оступился в технологическое отверстие в плите пола размерами 800x800 вентиляционного прохода, которое было закрыто фанерой и двумя брусками 50*50, и упал вниз на щебеночную поверхность, получив травму. Доставлен в центральную городскую больницу машиной скорой медицинской помощи. Для производства работ на территории объекта и разграничения ответственности при выполнении строительно-монтажных работ был подписан акт передачи площадки под производство строительных работ между ООО «СМУ Московия» и ООО Компания «Капитал Плюс». Работы проводились согласно разработанного ППР № 06-2023/ППР «Устройство монолитных железобетонных перекрытий и покрытий встроенных помещений в осях 1-15/А-С,15-16/А-Е/1.

Представители лица осуществляющего строительства ООО «СМУ Московия» специалист охраны труда и пожарной безопасности Дзенган Е.С. и руководитель ОП «Стройплощадка Ульяновска» Тюрин Н.В. пояснили, что несчастный случай произошел 26.05.2023 около 22-00 часов. Работники бригады, в составе которой был монтажник Яковлев Сергей Владимирович (1984 г.р) после окончания заливки плиты перекрытия бетоном на отм. + 4,800 в осях А-В/3/51-6/2 производили уборку инструмента и со слов заместителя директора ООО Компания «Капитал Плюс» Чаукова В.А., закрывали плиту полиэтиленовой пленкой (ожидался дождь). В процессе работы Яковлев С.В. оступился в технологическое отверстие в плите пола размерами 800x800 вентиляционного прохода, и упал на щебеночную поверхность, получив травму. Доставлен в центральную городскую больницу машиной скорой медицинской помощи. Работы проводились согласно разработанного ППР № 06-2023/ППР «Устройство

монолитных железобетонных перекрытий и покрытий встроенных помещений в осях 1-15/А-С,15-16/А-Е/1.

Вышеуказанные пояснения приняты к сведению комиссии.







На рассмотрение комиссии представлены следующие документы:

- извещение о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;
- извещение о начале строительства объекта капитального строительства «Завод Ульяновского филиала ООО «БоллПэкеджиинг Наро-Фоминск» по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район;
- разрешение на строительство от 17.09.2021 №73-73-159-2021;
- разрешение на строительство от 16.02.2022 №73-73-015-2022;
- уведомление об изменении юридического лица с ООО «БоллБеверидждПэкеджиинг Наро-Фоминск» на ООО «Арнест Упаковочные Решения Наро-Фоминск»;
- договор возмездного оказания услуг №АРПГ-1512;
- приказ от 15.12.2022 №22 «О назначении лица, ответственного за осуществление технического надзора» Аржанова Д.Г.;
- приказ от 22.12.2022 №23 «О назначении лица, ответственного за осуществление технического надзора» Артамонова В.А.;
- приказ от 03.04.2023 №8 «О назначении лиц, ответственных за обеспечение мер безопасности при выполнении работ»;
- договор строительного подряда №АУР-МОС-1612 от 16.12.2022;
- приказ от 06.09.2021 № 13 «О создании обособленного подразделения ООО «СМУ Московия» «Строительная площадка Ульяновск»»;
- уведомление о поставке на учет от 15.09.2021 №618690274;
- приказ от 02.02.2023 №6 «О назначении ответственных лиц» на Тюрина Н.В.;
- доверенность от 01.09.2021 №25 на Тюрина Н.В.;
- приказ от 03.04.2023 № 9 «О назначении лиц ответственных за проведение инструктажа по охране труда» Дзенган Е.С.;
- копия устава ООО «СМУ Московия»
- договор субподряда от 24.04.2023 № 2 между ООО «СМУ Московия» и ООО «Капитал Плюс»;
- ППР № 06-2023/ППР (проект производства работ);
- ПОС шифр БЛГП-2801-ПОС (проект организации строительства);
- журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;
- общий журнал работ №2;
- журнал бетонных работ;
- акт передачи строительной площадки от 30.12.2022;
- акт передачи площадки от 28.04.2023;

- должностная инструкция монтажника стальных и железобетонных конструкций;
- должностная инструкция руководителя обособленного подразделения;
- пояснительная записка главного специалиста службы технического заказчика ООО ИЦ «ГПП-1» Артамонова В.А. от 29.05.2023;
- пояснительная записка лица, осуществляющего строительство ООО «СМУ Московия» специалист охраны труда и пожарной безопасности Дзенган Е.С. от 29.05.2023;
- пояснительная записка руководителя ОП «Стройплощадка Ульяновска» Тюрина Н.В.;
- объяснительная Чаукова В.А. от 27.05.2023;
- акт внепланового рейдового осмотра от 19.06.2023 №167 в отношении ООО «СМУ Московия».

Рассмотрев предоставленные документы и письменные объяснения, представленные техническим заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, комиссия пришла к следующему выводу:

на основании выявленных нарушений требований проектной документации, в части несоблюдения раздела проекта организации строительства шифр БЛПП-2801-ПОС, проект производства работ № 06-2023/ППР, при осуществлении строительства объекта капитального строительства «Завод Ульяновского филиала ООО «БоллПэкеджиинг Наро-Фоминск» по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский район, по результатам рейдового осмотра возбудить административное производство по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ в отношении ООО «СМУ Московия»

 Д.В. Суранов
 А.М. Аббазова
 Т.Г. Левушкина
 А.С. Равин
 С.А. Чирковский
 Н.Д. Шайхадинова